

COMUNE DI NOLE
Città Metropolitana di Torino

Arr. il 16 MAR 2023

Prot. N. 3024

Cat. VI Classe 8 Fasc. _____

COMUNE DI NOLE

Via Devesi, 14 – 10076 Nole (TO) – Italy

Telefono: 011.9299711

Email: info@comune.nole.to.it - PEC: comune.nole.to@legalmail.it

Regione Piemonte

Provincia di Torino

OGGETTO	: RIPRISTINO DI FORMAZIONI VEGETAZIONALI TIPICHE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI IDROMORFOLOGICHE DELLO STURA DI LANZO		
AGGIUDICAZIONE	: Affidamento – Contratto 1083		
RIBASSO OFFERTO	: – 5,60 %		
IMPORTO LAVORI	: Importo lavori a base di gara	€	121.903,04
di cui	: per opere a corpo soggette a ribasso	€	121.246,22
	Ribasso offerto	€	-6.789,79
	Importo lavori a seguito del ribasso	€	115.113,25
di cui per	: sicurezza non soggetti a ribasso	€	656,82
IMPORTO CONTRATTUALE	: Importo contrattuale complessivo	€	115.770,07
IMPRESA AGGIUDICATARIA	: Somale Giovanni, Via Corio, 52 – 10070 Grosso (TO) - somale_legname@yahoo.it – giovanni.somale@pec.agritel.it		

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto direttore dei lavori Antonio Bagnato

- Considerato che il giorno 06/02/2023 è stata condotta la visita di sopralluogo;

Il sottoscritto in seguito ai risultati della visita e visto:

- tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei lavori pubblici;
- che il progetto definitivo/esecutivo, redatto dal sottoscritto Dott. For. Antonio Bagnato e approvato, prevedeva la seguente spesa:

	: Importo lavori a base di gara	€	121.903,04
di cui	: per opere a corpo soggette a ribasso	€	121.246,22
di cui per	: sicurezza non soggetti a ribasso	€	656,82

- Che l'impresa Somale Giovanni, Via Corio, 52 – 10070 Grosso (TO) si è aggiudicata l'opera per affidamento diretto con il ribasso del 5,60 %.
- Che i lavori sono stati consegnati il giorno 01/07/2022 come da verbale in pari data e senza riserve da parte dell'Impresa;
- Che per l'esecuzione dei lavori principali erano stabiliti dal Capitolato speciale d'appalto n° 152 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, pertanto il termine utile scadeva il giorno 30/11/2022;
- Che i lavori sono stati sospesi per la prima volta il 12/08/2022 e ripresi il 30/08/2022. I lavori sono stati sospesi per la seconda volta il 10/09/2022 e ripresi il 31/10/2022.
- Che durante l'esecuzione dei lavori è stata richiesta una proroga fino al 31/03/2023 a causa del silenzio selviculturale fissato all'interno dell'Area Protetta in questione, per la difficoltà a reperire il materiale vivaistico e per gli altri motivi riportati nella richiesta firmata.
- Che l'ultimazione dei lavori è avvenuto il giorno 06/02/2023, come accertato con verbale in pari data.

- Che l'impresa ha terminato i lavori nei tempi previsti dalla concessione della proroga.
 - Che durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.
 - Che durante l'esecuzione delle opere non furono eseguiti lavori in economia.
 - Che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dalla direzione lavori.
 - Che le variazioni che sono state apportate rispetto al progetto principale, sono di piccola entità, non hanno comportato alcuna variazione di costi di realizzazione ed entrano nella discrezionalità della direzione dei lavori. Esse riguardano:
 - Riduzione dell'area piantumata su sponda destra in località Grange di Nole;
 - Realizzazione di impianto su sponda sinistra in Comune di Villanova dove il vento aveva causato schianti di diverse farnie;
 - Sostituzione del cippato pacciamante con i quadrotti biodegradabili come anche concesso dall'Ente Parco.
 - che durante il corso dei lavori sono stati emessi 3 certificati di pagamento di acconto compreso il finale.
- che lo stato finale dei lavori è stato emesso in data 07/02/2023, da cui risulta l'ammontare complessivo di euro 121.903,04 così distinte:

a) per lavori a misura e somministrazioni	euro 121.903,04
b) per ribasso	euro 6.789,79
Totale generale netto euro 115.113,25	

Pertanto non resta alcun credito dell'impresa.

- Che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.
- Che durante il lavoro non è avvenuto alcun infortunio.
- Che l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai, contro gli infortuni sul lavoro, con la posizione assicurativa 2021/10/3411372 con decorrenza continuativa.
- Che l'impresa non ha effettuato la cessione dei suoi crediti per i lavori di che trattasi.
- Che i lavori sono stati diretti dal Dott. For. Antonio Bagnato in seguito a firma di Contratto tra il professionista ed il Comune

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra eseguiti dall'Impresa Somale Giovanni, Via Corio, 52 – 10070 Grosso (TO) sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo di € 38.491,49 (diconsi: trentottomilaquattrocentonovantuno/49) più IVA al 22% pari ad euro € 46.959,62 (diconsi: euro quarantaseimilanovecentocinquantanove/62) da saldarsi all'Impresa all'approvazione del presente certificato.

Corio, 06/03/2023

Il Direttore dei Lavori

Visto: il responsabile del procedimento

L'Impresa

**COMMERCIO LEGNAMI
SOMALE GIOVANNI**
Via Corio 52 - 10070 GROSSO (TO)
Codice Fiscale SML GNN 56S04 E203T
P.ta IVA 03907900017